Contrôle de saisie : commande 1034

ARC 5290 NG · Client BMA · Dupont-Roc 3, Thônes · Lancement 26_S40 WINDORFLEX · 14 positions, 15 menuiseries

Contrôlé le ____ / ____ par _____

1 ERREUR **3 À VÉRIFIER** **12 POSITIONS OK**

À traiter

ERREUR Position 8 (Me09 Escalier, ×2) : hauteur et largeur inversées

ARC : **H 670 × L 710** | Fabriqué : **H 710 × L 670**. Déjà en finition à l'atelier.

→ Faire valider par le poseur, ou refaire les 2 fenêtres et recommander le vitrage 506 × 446.

PIÈCE (×2)	DORM. MONTANTS	DORM. TRAVERSES	OUV. MONTANTS	OUV. TRAVERSES	VITRAGE L×H	JET D'EAU	PARCLOSES
Actuel	598	670	624	486	466 × 486	504	494 / 474
Corrigé	**558**	**710**	**584**	**526**	**506 × 446**	**544**	**454 / 514**

Cotes calculées avec les déductions de la saisie actuelle. Ce sont les documents d'ARCHIMEDE qui font foi.

☐ Décision : _____

À VÉRIFIER PF 13 et 14 (Me02, Me10 Cuisine) : sans « MONO »

L'ARC demande un dormant monobloc. Les positions 1 à 12 sont en RT 68 WINDOR 4 - MONO, les PF en RT 68 WINDOR 4.

→ Normal pour des PF en seuil alu, ou oubli ? ☐ Normal ☐ À corriger

À VÉRIFIER Position 3 (Me04 Ch2) : usinage différent

Moins de passes de l'outil 209 que les positions 4 et 5, qui sont identiques, et aucune sur la traverse basse du dormant. L'ARC demande une PA003.

→ Regarder l'option d'appui ou de rainure dans ARCHIMEDE. ☐ OK ☐ Corrigé

À VÉRIFIER Position 4 (Me05 SdB) : dormant « NO DEGROSSISAGE »

C'est la seule position usinée de cette façon, avec des tourillons en plus.

→ Peut-être voulu, à confirmer. ☐ OK ☐ Corrigé

Conforme à l'ARC

- Cotes (sauf position 8)
- OF / OB et sens d'ouverture
- Vantail principal à droite
- VMC sur 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12
- PA003 / PA103 (escalier)
- TB 135 et panneau isolé sur les PF
- Seuil alu RPT sur les PF
- Jets d'eau sur toutes les menuiseries
- Rainures R003 (4 côtés / 3 côtés)
- Vitrage 4/20/4 argon WE noir, 19 vitrages
- Parclose extérieure, poignées F9 inox
- Fab = XML = débit (138 pièces)

Détail position par position

POS	RÉF.	FAB ARC H × L	SAISIE	SENS	VMC	APPUI	STATUT
1	Me01 Séjour	1270 × 1320	OK	OB VP/D	oui	PA003	OK
2	Me03 Ch1	1270 × 1320	OK	OB VP/D	oui	PA003	OK
3	Me04 Ch2	1270 × 920	OK	OB DT	oui	PA003	À vérifier
4	Me05 SdB	1270 × 920	OK	OB DT	–	PA003	À vérifier
5	Me06 Ch3	1270 × 920	OK	OB GT	oui	PA003	OK
6	Me07 Escalier	1270 × 920	OK	OF GT	–	PA103	OK
7	Me08 Escalier	1270 × 920	OK	OF DT	–	PA103	OK
8	**Me09 Escalier ×2**	**670 × 710**	**710 × 670**	**OF GT**	**–**	**PA103**	**ERREUR**
9	Me11 SàM	1170 × 1120	OK	OB GT	–	PA003	OK
10	Me12 Séjour	1170 × 1120	OK	OB DT	oui	PA003	OK
11	Me13 Ch2	1170 × 1120	OK	OB GT	oui	PA003	OK
12	Me14 Ch1	1060 × 920	OK	OB GT	oui	PA003	OK
13	Me02 Cuisine	2030 × 1920	OK	OB VP/D	–	Seuil alu	À vérifier
14	Me10 Cuisine	2110 × 1920	OK	OB VP/D	–	Seuil alu	À vérifier

Saisie corrigée le : _____ Vérifiée par : _____ Commande éditée le : _____

Fiche de saisie : ARC 5345 NG

Client BFM · Projet Merlin · Col du Joly · RT68 pin sylvestre · 12 menuiseries Saisie le ____ / ____ par _____

En-tête

☐ Pose en **applique**, **cochonnet 30**

☐ Dormant 68 × 80

☐ Traitement **IFH** (finition chantier sous 3 mois)

☐ Vitrage Ug 1,1 argon WE noir, 4 lowE/20/4

☐ **Altitude 2000 m** sur les vitrages

☐ **AUCUNE VMC** (demande client)

☐ Jet d'eau sur toutes les menuiseries

☐ Poignées ATLANTA inox F9

☐ Semaine -1 (semaine 46 sur l'ARC)

☐ Note : « bien passer par Hauteluce »

Positions

POS	TYPE	OF/OB	SENS	TABLEAU H × L	FAB H × L	PARTICULARITÉS	SAISI	VÉRIFIÉ
1	PF 2 vtx	OF	VP D	2020 × 1230	2070 × 1330	TB 135, seuil alu RPT, verrou semi-fixe, crémone poignée INT	☐	☐
2	Châssis fixe	–	–	2000 × 1250	2050 × 1350	Vitrage dans dormant, TB 135 + PG16 (semblant de seuil alu)	☐	☐
3	PF 2 vtx	OF	VP D	2010 × 1215	2060 × 1315	TB 135, seuil alu RPT, verrou semi-fixe, crémone poignée INT	☐	☐
4	F 1 vtl	OF	GT	590 × 590	640 × 690	PA 003	☐	☐
5	F 1 vtl	OF	DT	590 × 590	640 × 690	PA 003	☐	☐
6	F 1 vtl	**OB**	DT	590 × 590	640 × 690	PA 003	☐	☐
7	F 1 vtl	**OB**	GT	700 × 890	750 × 990	PA 003	☐	☐
8	F 2 vtx	OF	VP D	1480 × 1530	1530 × 1630	PA 003, verrou semi-fixe	☐	☐
9	F 1 vtl	OF	GT	500 × 500	550 × 600	PA 003	☐	☐
10	F 1 vtl	OF	DT	530 × 530	580 × 630	PA 003	☐	☐
11	F 1 vtl	**OB**	DT	540 × 900	590 × 1000	PA 003, fiches EXACTA 14, allège 3000	☐	☐
12	F 1 vtl	**OB**	GT	560 × 1070	610 × 1170	PA 003, fiches EXACTA 14, allège 3000	☐	☐

Attention : sur l'ARC, la hauteur est donnée en premier (H × L). Sur cet ARC, la cote de fab = tableau +50 en hauteur et +100 en largeur, sur toutes les lignes.

Saisie le : Vérifiée par : Commande éditée le :